DHERTE

PLANNING Heures Heureuses

	Mars					Avril				Mai				Juin					Juillet				Aout				Septembre				Octobre				Novembre				Décembre				Janvier				Février				Mars					Avril					Mai			
Semaine	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terrassment																																																																					
Egouttage																																																																					
Fondations																																																																					
Maçonnerie Silico																																																																				
Colonnes + poutres																																																																				
Structure bois																																																																				
Structure métallique																																																																				
Toitures plates																																																																			
Châssis extérieurs																																																																			
Bardage																																																																			
Enduit extérieur																																																																			
Encastrements TS																																																																			
Fin des encastrements																																																																			
Mousse PU																																																																			
Enduit intérieur																																																																			
Chauffage sol																																																																			
Chape																																																																			
Cloisons																																																																			
Calorifugen tuyauterie																																																																		
Plafonds																																																																			
Sanitaires																																																																			
Revêtement de sol																																																																		
Mise en chauffe du bâtiment																																																																		
Menuiseries intérieures																																																																		
Peintures																																																																			
Appareillage TS																																																																		
Mise en service TS																																																																		
Abords																																																																		